

**Ежеквартальный отчет  
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  
администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение  
Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности  
использования субсидии  
за 2 квартал 2016 год.**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализации мероприятий муниципальной программы</b>					
<b>Закупка комплекта и монтаж детской площадки по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов</b>					
1.1	Проектно-сметная документация	1 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Определение стоимости проекта	Проектно-сметная документация подготовлена к 30.03.2016
1.2	Подготовка конкурсной документации	1 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Размещение муниципального заказа на goszakupkiru.ru	В связи с проверкой и утверждением смет, Конкурсная документация была подготовлена к 30.06.2016
1.3	проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Определение подрядной организации	Перенос сроков проведения конкурсной процедуры на июль 2016 год в связи с внесением изменений в план-график на 2016 год.
1.4	Выполнение работ по закупке комплекта и монтажа детской площадки.	3 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация	Установка площадки	
1.5	Обустройство детской площадки	4 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация	Детская площадка по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов	
<b>1. Ремонт и содержание уличного освещения по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Советская, Лесная, Железнодорожная</b>					
2.1	Проектно- сметные работы	1 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Определение стоимости проекта	Проектно-сметная документация

					подготовлена к 30.03.2016
2.2	Подготовка конкурсной документации	1 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Размещение муниципального заказа на goszakupkiru.ru	В связи с проверкой и утверждением смет, Конкурсная документация была подготовлена к 30.06.2016
2.3	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение	Определение подрядной организации	Перенос сроков проведения конкурсной процедуры на июль 2016 год в связи с внесением изменений в план-график на 2016 год.
2.4	Выполнение работ по ремонту и содержанию уличного освещения	3 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация	Монтаж опор и замена ламп ДРЛ-50 на лампы 50 Ватт	
2.5	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация.	Уличное освещение по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Советская, Лесная, Железнодорожная	
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Мичуринское сельское поселение		
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с результатами аукциона	Администрация МО Мичуринское сельское поселение		По окончанию работ
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально	Администрация МО Мичуринское сельское поселение		Отчет за 2 квартал подготовлен к 01.07.2016 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	2 квартал 2016 года	Администрация МО Мичуринское сельское поселение		Корректировка программы не требуется



Глава администрации МО  
Мичуринское сельское поселение  
Леликов И.В.