

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Мичуринское сельское поселение Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.05.2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1)						Выполнено					Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО)				Остаток средств			Причины неиспользования средств
		Ввод мощностей в 2016 году			Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		Ввод мощностей			Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :					
		кол-во единиц двор.террит.-й, проездов	кв.м	км		ЛО	МО	кол-во единиц двор.террит.-й, проездов	кв.м	км		ЛО	МО		ЛО	МО	ЛО	МО		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	X	X	X	1371351.00	781300.00	590051.00	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1371351.00	781300.00	590051.00	
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	X	3300	1.1	1371351.00	781300.00	590051.00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1371351.00	781300.00	590051.00	Разработка аукционной документации
	а) Ремонт, всего:	X	3300	1.1	1371351.00	781300.00	590051.00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1371351.00	781300.00	590051.00	
	в том числе по объектам:																			
2.2.3	Ремонт а/д по ул. Пионерская от перекр. с ул. Советская по ул. Пионерская +0,5 км	X	1500	0.5	623342.00	300000.00	323342.00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623342.00	300000.00	323342.00	
4.2.4	Ремонт а/д по ул. Лесная от перекр. с ул. Советская по ул. Лесная + 0,6км	X	1800	0.6	748009.00	48130.00	266709.00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748009.00	48130.00	266709.00	

Глава администрации МО Мичуринское СП

И.В. Леликов

Главный бухгалтер

/ Е.А. Травкина/

