Приложение №4 к соглашению от «13» апреля 2016г. № 9-с

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2017 год.

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МО Мичуринское сельское поселение	Массив ИЖС-2 ул. Больничная горка п. Мичуринское	Дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение	15 388 654,0	1 659 034,2	982 255,0	105895,8	№ 09/16 от 02.12.2016 с ООО «СЗИ-Комплекс» - 77 042 400,0	13 729 619,8	муниципальный контракт заключен	По причине погодных условий

Целевое использование субсидии в сумме 1 764 930 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования _____ И.В. Леликов «09» января 2017 года

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Е.А. Травкина «09» января 2017 года